



PARECER TÉCNICO

1º Aditivo

Laranjal, 25 de novembro de 2017.

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO PARA ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/2017


Este Parecer refere-se ao seguinte Objeto:

**CONSTRUÇÃO DA 1º ESTAPA DO CENTRO POLIESPORTIVO
IMPLANTAÇÃO DA QUADRA COBERTA – ÁREA: 980,40 m²
LOCAL: LOTE 19 E 20 DA GLEBA 16 COL PIQUIRI – LARANJAL - PR**

Considerando os motivos apresentados pela TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ: 04.879.603/0001-66, para justificar o atraso na execução da obra, conforme Ofício encaminhado na data de 24 de novembro de 2017, ou seja, devido as precipitações pluviométricas, atraso na ligação de água e entrada de energia na obra.

Levamos em consideração que ao tratar de uma obra de grande importância ao município, por ocorrência de fortes períodos de chuva, falta de água e luz houve sim um atraso na execução dos serviços, e com isso alterando o cronograma a ser seguido, portanto a mesma está sim com atraso excessivo mais encontra-se até o momento em execução.

Até a presente data, **somos de PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL** à concessão da prorrogação de prazo de vigência e de execução referente ao Contrato nº143/2017 por mais 120 (cento e vinte dias).



Simone de Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU A45011-1
Fiscal da Obra

(042) 3645 1149

email: pmlaranjal@gmail.com

Rua Pernambuco, 501 - Centro - CEP 85.275-000 - Laranjal Paraná www.laranjal.pr.gov.br