

CONSTRUÇÃO CIVIL																			
Município:	LARANJAL					Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente		274.987,00	95,34%		
Projeto :	AMPLIAÇÃO UBS SEDE				LOTE nº	1	Data	9/7/2019	Dias	70	Data	27/9/2019	nº	Contrapartida do Proponente		13.445,45	4,66%		
Quantidade:					CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		288.432,45	100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS				N	PARCELAS (%)												TOTAL	% S/
ITEM					6	1	2	3	4	5	6					ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início					27/9/19	28/10/19	28/11/19	29/12/19	29/1/20	29/2/20								
	Data Fim					27/10/19	27/11/19	28/12/19	28/1/20	28/2/20	30/3/20								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					100										8.088,43	2,81		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					40	60									3.623,89	1,26		
3	FUNDACOES					10	70	20								10.897,89	3,78		
4	ESTRUTURAS					10	30	50	10							53.536,65	18,57		
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS						10	20	30	40						51.361,09	17,81		
6	LAJE E COBERTURA							50	50							10.770,34	3,74		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS								30	50	20					33.272,11	11,54		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					10	10	20	20	20	20					12.533,61	4,35		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS INTERNOS					10	20	20	20	20	10					11.623,27	4,03		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							20	30	30	20					92.112,97	31,95		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										100					512,20	0,18		
TOTAIS																288.332,45	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																			
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	7.711,38											1	7.711,38	2,67%		
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	377,05											1	377,05	0,13%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$	1.381,98	2.072,98										2	3.454,96	1,20%		
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	67,57	101,36										2	168,93	0,06%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	1.038,99	7.272,91	2.077,98									3	10.389,88	3,60%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	50,80	355,61	101,60									3	508,01	0,18%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	5.104,10	15.312,30	25.520,50	5.104,10								4	51.041,01	17,70%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	249,56	748,69	1.247,82	249,56								4	2.495,64	0,87%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$		4.896,69	9.793,37	14.690,06	19.586,74							4	48.966,86	16,98%		
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$		239,42	478,85	718,27	957,69							4	2.394,23	0,83%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$			5.134,14	5.134,14								2	10.268,27	3,56%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$			251,03	251,03								2	502,07	0,17%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R\$				9.516,33	15.860,56	6.344,22						3	31.721,11	11,00%		
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$				465,30	775,50	310,20						3	1.551,00	0,54%		
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$	1.194,93	1.194,93	2.389,87	2.389,87	2.389,87	2.389,87						6	11.949,35	4,14%		
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	58,43	58,43	116,85	116,85	116,85	116,85						6	584,26	0,20%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	1.108,14	2.216,29	2.216,29	2.216,29	2.216,29	1.108,14						6	11.081,44	3,84%		
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	54,18	108,37	108,37	108,37	108,37	54,18						6	541,83	0,19%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES,	TESOURO	R\$			17.563,81	26.345,72	26.345,72	17.563,81						4	87.819,07	30,46%		
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$			858,78	1.288,17	1.288,17	858,78						4	4.293,90	1,49%		
11T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R\$						488,32						1	488,32	0,17%		
11C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$						23,88						1	23,88	0,01%		
12T		TESOURO	R\$																
12C		CONTRAPARTIDA	R\$																
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	17.539,53	32.966,10	64.695,96	65.396,51	66.399,18	27.894,37							274.891,66	45,72%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	857,59	1.611,87	3.163,30	3.197,55	3.246,58	1.363,89							13.440,79	2,06%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	18.397,13	34.577,98	67.859,26	68.594,06	69.645,76	29.258,27						288.332,45	47,78%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	6,38%	11,99%	23,54%	23,79%	24,15%	10,15%						288.332,45	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	6,38%	18,37%	41,91%	65,70%	89,85%	100,00%						OK	CORRIGIR		
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:			
Simone de Andrade - Arquiteta e Urbanista CAU A 45.011-1								Josmar Moreira Pereira											