

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU										CONSTRUÇÃO CIVIL									
Município:	LARANJAL					SAM		Edital no Município			Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		400.000,00	95,00%	
Projeto:	BARRACÃO INDUSTRIAL					LOTE nº		Data	07/10/2022	Dias	70	Data	26/12/2022	nº		Contrapartida do Proponente		21.053,91	5,00%		
Quantidade:	300,20 m2					CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		421.053,91	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS					N	PARCELAS (%)												TOTAL	% S/	
ITEM						6	1	2	3	4	5	6					ITEM (R\$)	TOTAL			
	Data Início						26/12/22	26/1/23	26/2/23	29/3/23	29/4/23	30/5/23									
	Data Fim						25/1/23	25/2/23	28/3/23	28/4/23	29/5/23	29/6/23									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						100										18.687,89	4,44			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						20	30	20	10	10	10					7.347,70	1,75			
3	FUNDACOES						20	40	40								3.954,96	0,94			
4	ESTRUTURAS						10	20	20	20	20	10					166.963,41	39,65			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						5	10	20	30	25	10					42.136,65	10,01			
6	COBERTURA								50	50											
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS								20	30	30	20					41.231,79	9,79			
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						10	10	20	20	20	20					33.337,02	7,92			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						10	20	20	20	20	10					33.521,98	7,96			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS								20	30	30	20					73.872,51	17,54			
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						10	10	20	20	20	20									
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)						10	20	20	20	20	10									
TOTAIS																		421.053,91	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																					
ITEM	PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	17.753,44							1	17.753,44	4,22%								
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	934,45							1	934,45	0,22%								
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	1.396,06	2.094,09	1.396,06	698,03	698,03	698,03		6	6.980,29	1,66%								
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	73,48	110,22	73,48	36,74	36,74	36,74		6	367,41	0,09%								
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	751,44	1.502,88	1.502,88					3	3.757,20	0,89%								
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	39,55	79,10	79,10					3	197,76	0,05%								
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	15.861,48	31.722,95	31.722,95	31.722,95	31.722,95	15.861,48		6	158.614,76	37,67%								
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	834,87	1.669,73	1.669,73	1.669,73	1.669,73	834,87		6	8.348,65	1,98%								
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	2.001,48	4.002,97	8.005,94	12.008,91	10.007,42	4.002,97		6	40.029,70	9,51%								
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	105,35	210,70	421,39	632,09	526,74	210,70		6	2.106,95	0,50%								
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$																		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$																		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$			7.834,02	11.751,02	11.751,02	7.834,02		4	39.170,08	9,30%								
7C		CONTRAPARTIDA	R\$			412,34	618,51	618,51	412,34		4	2.061,71	0,49%								
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	3.167,01	3.167,01	6.334,01	6.334,01	6.334,01	6.334,01		6	31.670,07	7,52%								
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	166,69	166,69	333,39	333,39	333,39	333,39		6	1.666,95	0,40%								
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	3.184,58	6.369,16	6.369,16	6.369,16	6.369,16	3.184,58		6	31.845,78	7,56%								
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	167,62	335,24	335,24	335,24	335,24	167,62		6	1.676,20	0,40%								
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$			14.035,73	21.053,60	21.053,60	14.035,73		4	70.178,67	16,67%								
10C		CONTRAPARTIDA	R\$			738,77	1.108,15	1.108,15	738,77		4	3.693,84	0,88%								
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$																		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$																		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$																		
12C		CONTRAPARTIDA	R\$																		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	44.115,49	48.859,05	77.200,75	89.937,69	87.936,20	51.950,82			400.000,00	95,00%								
C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.322,01	2.571,69	4.063,44	4.733,85	4.628,50	2.734,42			21.053,91	5,00%								
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO													R\$	46.437,50	51.430,74	81.264,20	94.671,54	92.564,70	54.685,24	421.053,91	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %													R\$	11,03%	12,21%	19,30%	22,48%	21,98%	12,99%	421.053,91	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %													R\$	11,03%	23,24%	42,54%	65,03%	87,01%	100,00%	OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:		06/10/2022				
SIMONE DE ANDRADE CAU A0450111																					