



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: LARANJAL

Data: 11/11/2025

LOCAL DA OBRA: LOCALIDADE DE NOVA PEDRA BRANCA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE, conforme detalhado no objeto do Convênio

CRONOGRAMA FISICO (%)												
Item	GRUPO DE SERVIÇO											
		30 Dias			60 Dias		90 Dias		120 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	Terraplenagem	8.354,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	8.354,34	0,00%	0,00	100,00%	8.354,34
3	Obras de Arte Especiais	433.054,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	86.610,89	80,00%	346.443,57	100,00%	433.054,46
4	Sinalização Provisória	109,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	109,86	0,00%	0,00	100,00%	109,86
5	Sinalização	3.380,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.380,95	100,00%	3.380,95
6	Serviços Complementares	794,08	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	794,08	100,00%	794,08
7	Adequação de Estradas	1.743,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.743,00	100,00%	1.743,00
8	Administração Local e instalação do canteiro	12.818,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	64,21%	8.230,48	35,79%	4.587,79	100,00%	12.818,27
8.1	Administração Local	9.175,59	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	4.587,80	50,00%	4.587,80	100,00%	9.175,60
8.2	Instalação do canteiro	3.642,68	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.642,68	0,00%	0,00	100,00%	3.642,68
9	Mobilização e Desmobilização	36.731,10	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	18.365,55	50,00%	18.365,55	100,00%	36.731,10
		496.986,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24,48%	121.671,12	75,52%	375.314,94	100,00%	496.986,06

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)										
Item	PARTICIPAÇÃO									
		30 Dias			60 Dias		90 Dias		120 Dias	
1	Estado			0,00		0,00		103.287,39		373.571,94
2	Município			0,00		0,00		18.383,73		1.743,00
3	Sub-total			0,00		0,00		121.671,12		375.314,94

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

Engº Civil CREA PR 168.345/D

PAULO HENRIQUE
RODRIGUES
MEDEIROS:060790549
22

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE RODRIGUES
MEDEIROS:06079054922
Dados: 2025.11.11 11:53:31
+03'00'