



## PARECER TÉCNICO

Município:	LARANJAL-PR	
SAM/Lote nº:	39	Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Programa:	PROGRAMA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	

**Assunto:** Prorrogação do prazo de execução.

Trata-se de solicitação de aditivo, relativo ao Contrato n.º 52/2023, firmado entre esta municipalidade e a empresa Usinagem Vale do Ivaí Ltda, objetivando modificação do prazo de execução.

Considerando ser aceitável os motivos apresentados pela Usinagem Vale do Ivaí Ltda, CNPJ: 76.807.353/0001-60, justificando o atraso em virtude da dificuldade em contratação de mão de obra especializada, também da dificuldade em aquisição de matéria prima e ainda condições climáticas (chuvas) nos últimos meses, a empresa pede prorrogação de prazo para mais 120 (cento e vinte dias), até a data de 04 de agosto de 2024.

Sendo assim, este parecer é **FAVORÁVEL** a prorrogação de prazo de execução contrato n.º 052/2023 por mais 120 dias.

Laranjal, 04 de abril de 2024.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES  
MEDEIROS:06079054922  
054922

Assinado de forma digital  
por PAULO HENRIQUE  
RODRIGUES  
MEDEIROS:06079054922  
Dados: 2024.04.04  
16:58:11 -03'00'

**PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 168.345/D  
Fiscal da Obra