



# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	LARANJAL	PRIORIDADE Nº 38	SAM	43
Projeto :	MEU CAMPINHO - GRAMA SINTÉTICA	LOTE nº	1	
Fonte do Recurso:	OUTROS			
Local da Obra:	Margem da Rodovia PR 364 - Vila Rural São Caetano	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	12/02/2025 - qua	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 698.960,78	Valor total Mão de Obra:	R\$ 353.499,77	Valor total dos Materiais:	R\$ 345.461,01
			50,58%		49,42%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL (OK):	180	R\$ 698.960,78	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 103.677,33	Serviços de locação convencional de obra - 100% Instalação de placa de obra - 100% Escavação e compactação de terra -100% Drenagem com manta geotextil - 50% Escavação manual de vala e reaterro compactado - 100% Execução de dreno profundo - 50%
Etapa 2	30	R\$ 69.777,05	Execução de caixas de entrada Hidraulica em Alvenaria - 100% Drenagem com manta geotextil - 50% Execução de dreno profundo - 50%
Etapa 3	30	R\$ 65.421,65	Execução de estaca broca de concreto - 100% formas para viga baldrame - 100% aço para viga baldrame -100% Execução de Armação de Concretagem - 100%
Etapa 4	30	R\$ 103.807,44	Execução de estrutura de alambrado com tubos de aço galvanizado e tela losangular galvanizada -100%
Etapa 5	30	R\$ 125.145,29	Instalações de serviços eletricos - 100% rede em Polietileno com conjunto de cabo de aço - 100% Instalação de
Etapa 6	30	R\$ 231.132,02	Execução de sub base com material granular brita nº1 -100 % Execução de base com pó de pedra - 100% grama sintética -100% Instalação da Intalação de traves -100%

<b>Responsável Técnico (assinatura digital):</b>   <b>SIMONE DE ANDRADE</b> Data: 13/02/2025 10:40:49-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	<b>Prefeito(a) (assinatura digital):</b>   <b>MAYCON LOPES SIMIONI</b> Data: 12/02/2025 17:13:33-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>
<b>SIMONE DE ANDRADE - A450111</b>	<b>MAYCON LOPES SIMIONI</b>
<b>Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.</b>	