

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PRAÇA / MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:		LARANJAL				SAM	43	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade nº	38	Repasso do Concedente		R\$	500.000,00	76,09%		
Projeto :		PRAÇA / MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA				LOTE nº	1	Data	02/10/2024	Dias	70	Data	21/12/2024	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	157.132,07	23,91%					
Quantidade:		1.917,00				m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	657.132,07	100,00%
GRUPO ITEM		SERVIÇOS				Nº	6	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		Número de DIAS de cada ETAPA:				180	30	30	30	30	30	30	30															
		Data Início					21/12/24	21/1/25	21/2/25	24/3/25	24/4/25	25/5/25																
		Data Fim					20/1/25	20/2/25	23/3/25	23/4/25	24/5/25	24/6/25																
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				%	100,00																			1	27.383,04	4,17
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS				%	40,57	59,43																		2	156.063,78	23,75
3		FUNDACOES				%	100,00																			1	17.008,50	2,59
4		ESTRUTURAS				%		10,87	38,03	41,21		9,88														4	248.393,69	36,58
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS				%																						
6		COBERTURA				%																						
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS				%																						
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				%	12,25		41,62			46,13														3	49.066,66	7,47
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS				%																						
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS				%																						
11		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS				%					77,07	22,93														2	167.216,40	25,45
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)				%																						