

PLANO DE AMOSTRAGEM DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

RELAÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICO DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA DO PROJETO

Município:	LARANJAL	PRIORIDADE Nº 46	SAM
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1
Local da Obra :	ASFÁLTO RURAL -ROTA DO PROGRESSO <span>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025</span>		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	15/07/2025 - ter
NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS DESTE PROJETO: 08			

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TOTAL DE ENSAIOS	ATENDE OS CRITÉRIOS DO PLANO AMOSTAGE M	CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA															
					1	2	3	4	5	6	7	8								
09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	45	Sim	45															
09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	34	Sim		9	9	8	8											
09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	27	Sim		7	7	7	6											
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	27	Sim		7	7	7	6											
09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	20	Sim		5	5	5	5											
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	68	Sim						34	34									
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	19	Sim						10	9									
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	78	Sim						39	39									
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	78	Sim						39	39									
09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	78	Sim						39	39									
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	78	Sim						39	39									
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	2							1	1									

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS - CREA PR-168.345/D - ART/RRT Nº 1720252490634	MAYCON LOPES SIMIONI