Município de
Laranjal
Uma nova cidade pra nossa gente!
CNPJ: 95.684.536/0001-80 Fone: 42 3645 1149 - email: pmlaranjal@gmail.com
Rua Pernambuco nº 501, Centro CEP 85275-000 Laranjal Paraná

PARECER TÉCNICO

Município:	LARANJAL-PR		
SAM/Lote nº:	39/01	**Obra:**	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Programa:	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS		

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Trata-se de solicitação de aditivo, relativo ao Contrato n.º 52/2023, firmado entre esta municipalidade e a empresa Usinagem Vale do Ivaí, objetivando modificação do prazo de execução.

Motivos apresentados pela contratada:

Fornecimento de materiais: Houve um atraso na entrega de materiais essenciais para a execução da base, como também dificuldades na aquisição e transporte do concreto para execução de meio fio e calçada. Esses problemas logísticos de transportes dos fornecedores contribuíram significativamente para esse atraso.

Recursos humanos: Tivemos um problema de absenteísmo entre os trabalhadores, causado por questões de saúde e outros motivos pessoais, o que reduziu a força do trabalho disponível.

Considerando os motivos apresentados pela Usinagem Vale do Ivaí Ltda, CNPJ: 76.807.353/0001-60, a empresa pede prorrogação de prazo para mais 110 (cento e dez dias), até a data de 22 de novembro de 2024.

Sendo assim, este parecer é FAVORÁVEL a prorrogação de prazo de execução do contrato n°052/2023 por mais 110 dias.

Laranjal, 02 de agosto de 2024.

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 168.345/D
Fiscal da Obra